

檔 號：  
保存年限：

## 新北市政府水利局 函

地址：234010新北市永和區保順路8號3樓  
承辦人：朱柏霖  
電話：(02)89232300 分機3221  
傳真：(02)89231058  
電子信箱：AJ8046@ms.ntpc.gov.tw

受文者：臺北市建築師公會

發文日期：中華民國110年9月9日  
發文字號：新北水設字第1101672974號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：如說明 (11022150764\_110D2374493-01.pdf)

主旨：有關「新北市政府污水下水道用戶排水設備預設暨聯接申請」用戶完工查驗紀錄表已更新，請查照並轉知所屬。

說明：檢送本局更新版「(污水)用戶排水設備聯接完工檢驗抽驗紀錄表」一式，並自110年9月10日施行。

正本：社團法人新北市建築師公會、臺北市建築師公會、中華民國土木技師公會全國聯合會、臺北市土木技師公會、社團法人臺灣省土木技師公會、新北市土木技師公會、中華民國環境工程技師公會全國聯合會、臺灣省環境工程技師公會、社團法人台北市環境工程技師公會、社團法人中華民國水利技師公會全國聯合會、社團法人臺灣省水利技師公會、臺北市水利技師公會

副本：新北市政府水利局污水設施科

2021/09/09  
17:26:44  
電子公文  
交換章

**(污水)用戶排水設備聯接完工檢驗抽驗紀錄表**

設置人		電話																									
建築地號																											
建築地址			管制編號																								
抽驗時間	年 月 日 時 分		年 月 日 時 分																								
抽驗結果			改善情況																								
<p>1. 設施編號：_____</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>項目</th> <th>類別</th> <th>屬性</th> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/>既有設施</td> <td><input type="checkbox"/>人孔</td> <td>深度H：_____ m</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/>自設設施</td> <td><input type="checkbox"/>陰井</td> <td>框蓋：_____ cm</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/>道路增設</td> <td><input type="checkbox"/>配管箱/擋土座</td> <td>其他：_____</td> </tr> </table> <p>設施編號：_____</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>項目</th> <th>類別</th> <th>屬性</th> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/>既有設施</td> <td><input type="checkbox"/>人孔</td> <td>深度H：_____ m</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/>自設設施</td> <td><input type="checkbox"/>陰井</td> <td>框蓋：_____ cm</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/>道路增設</td> <td><input type="checkbox"/>配管箱/擋土座</td> <td>其他：_____</td> </tr> </table> <p>a. 鍊條 <input type="checkbox"/>已設置符合規定 <input type="checkbox"/>未設置或不符規定</p> <p>b. 踏步 <input type="checkbox"/>已設置符合規定 <input type="checkbox"/>未設置或不符規定</p> <p>c. <input type="checkbox"/>有/<input type="checkbox"/>無 跌落設施主管φ：_____ mm，副管φ：_____ mm。</p> <p>以上項目 <input type="checkbox"/>與圖尚符 <input type="checkbox"/>與圖不符。</p> <p>2. 管線(設施編號：_____ 連接至設施編號：_____)</p> <p>上游管底高程H：_____ m(INV：_____ m)，</p> <p>下游管底高程H：_____ m(INV：_____ m)，</p> <p>長度L：_____ m，坡度S：_____ %，管徑φ：_____ mm</p> <p>以上項目<input type="checkbox"/>與圖尚符 <input type="checkbox"/>與圖不符。</p> <p>3. 既有<input type="checkbox"/>人孔<input type="checkbox"/>陰井<input type="checkbox"/>配管箱/擋土座(設施編號：_____)</p> <p><input type="checkbox"/>有/<input type="checkbox"/>無 跌落設施主管φ：_____ mm，副管φ：_____ mm。</p> <p><input type="checkbox"/>是/<input type="checkbox"/>否 保持既有設施功能完整。</p> <p>4. 本次抽驗試水位置至既有設施(詳附件照片)</p> <p><input type="checkbox"/>尚符規定 <input type="checkbox"/>不符規定</p> <p>5. <input type="checkbox"/>是/<input type="checkbox"/>否 外部管線TV檢視</p> <p>6. <input type="checkbox"/>有/<input type="checkbox"/>無 其他抽驗項目(附頁)</p>			項目	類別	屬性	<input type="checkbox"/> 既有設施	<input type="checkbox"/> 人孔	深度H：_____ m	<input type="checkbox"/> 自設設施	<input type="checkbox"/> 陰井	框蓋：_____ cm	<input type="checkbox"/> 道路增設	<input type="checkbox"/> 配管箱/擋土座	其他：_____	項目	類別	屬性	<input type="checkbox"/> 既有設施	<input type="checkbox"/> 人孔	深度H：_____ m	<input type="checkbox"/> 自設設施	<input type="checkbox"/> 陰井	框蓋：_____ cm	<input type="checkbox"/> 道路增設	<input type="checkbox"/> 配管箱/擋土座	其他：_____	
項目	類別	屬性																									
<input type="checkbox"/> 既有設施	<input type="checkbox"/> 人孔	深度H：_____ m																									
<input type="checkbox"/> 自設設施	<input type="checkbox"/> 陰井	框蓋：_____ cm																									
<input type="checkbox"/> 道路增設	<input type="checkbox"/> 配管箱/擋土座	其他：_____																									
項目	類別	屬性																									
<input type="checkbox"/> 既有設施	<input type="checkbox"/> 人孔	深度H：_____ m																									
<input type="checkbox"/> 自設設施	<input type="checkbox"/> 陰井	框蓋：_____ cm																									
<input type="checkbox"/> 道路增設	<input type="checkbox"/> 配管箱/擋土座	其他：_____																									
抽驗結果	<p>抽驗部分<input type="checkbox"/>尚符規定，同意備查。</p> <p><input type="checkbox"/>不符項目經現場修正後，尚符規定同意備查。</p> <p><input type="checkbox"/>不符規定，予以退件。</p> <p><input type="checkbox"/>不符項目經現場修正後仍不符規定，予以退件。</p> <p>未抽驗及隱蔽部分仍由相關簽證技師負責。</p>																										
設置人簽名：	建築師簽名：	審查員簽名：																									
承裝商簽名：	專業技師簽名：																										

陳核：

局號：

承辦員	複核	股長	正工程師	科長	局長

[續背面]

備註：

1. 設施深度 H：係指由地面絕對高程 GL 起向下測量該設施之中心管底深度之相對深度。
2. 連接管長度 L：係指上游設施框蓋中心至下游設施框蓋中心之長度。
3. 局號：掛件文號
4. 連接管坡度 S 計算方法： $(U-D)/L$ 。
5. CCTV：
  - I. 承辦人員查驗前通知廠商準備具量測水深功能之 TV 檢視設備，應現場確認後提送 2 份光碟資料始得確認。
  - II. 檢視範圍：建築物外最末端之自設污水設施至指定接入既有設施管段及該既有設施之下游端管段 1 段，共 2 種類別之管段為原則。
  - III. 外部管線 TV 檢視項目含有否蛇行或沉陷、管件有否破損或淤積(積水合格規定值為管徑  $\leq 600\text{mm}$  為 3cm，200mm 亦納入檢驗)、污水管顏色是否正確等。保持既有設施功能完整含接縫處是否處理完整，壁體有無因接入而致滲漏水侵入，管件有否與壁體齊平(跌落設施除外)、接入點有否影響爾後維護人員之進出維管、既有設施有否因管件接入而致髒污(混凝土塊、泥漿等)流入。
6. 污水管線抽驗：抽查部分均已符合者勾選已標示；抽查部分任一處不完整者勾選未完整標示。
7. 污水管線橘紅顏色識別：抽查部分均已符合者勾選尚符；抽查部分任一處不完整者勾選未符。
8. 連接管數量填寫方式：連接管數量若為 2 支以上各管徑  $\varphi$  以出流管為基準，由左側至右側採順時針方向，依序以逗號分隔填寫，各管接入點 H 及壓力管等填寫方式亦同。

(污水)用戶排水設備聯接完工檢驗抽驗紀錄表(附頁)

設置人		電話	
建築地號			
建築地址		管制編號	
抽驗時間	年 月 日 時 分		年 月 日 時 分
抽驗結果			改善情況
抽驗結果	抽驗部分 <input type="checkbox"/> 尚符規定，同意備查。 <input type="checkbox"/> 不符項目經現場修正後，尚符規定同意備查。 <input type="checkbox"/> 不符規定，予以退件。 <input type="checkbox"/> 不符項目經現場修正後仍不符規定，予以退件。 未抽驗及隱蔽部分仍由相關簽證技師負責。		
設置人簽名：	建築師簽名：	審查員簽名：	
承裝商簽名：	專業技師簽名：		

\*本完工檢驗僅對審查項目進行抽驗，本案之各項設計與安全合理性應由各相關簽證技師依相關規定負責。

陳核：

承 辦 員	複 核	股 長	正 工 程 司	科 長	局 長

局號：